



**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD
FORMATO PLAN DE ACCIÓN**

CÓDIGO EGE-FO-04

VERSIÓN 1.0

VIGENCIA	PROCESO	RESPONSABLE	OBJETIVO ESTRATEGICO
2015	GESTION PREDIAL Y REASENTAMIENTO	MASSIEL MARTINEZ PINO	Realizar adquisición predial necesaria para la construcción de las obras correspondientes al Sistema Estratégico de Transporte Público de Santa Marta, conjuntamente, desarrollar un plan de reasentamiento que permita de manera efectiva el reasentamiento de todas aquellas familias o individuos que de alguna manera se verán afectadas por la realización, desarrollo y funcionamiento del proyecto, además de garantizar las estrategias correspondientes que minimicen el impacto socioeconómico de las unidades sociales afectadas.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Actividades		No. Actividad	Indicador de	Avances a Diciembre	Acción Presupuestal	Línea Base	2015												OBSERVACIONES							
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
9	26	Realización de Escritura Pública.Poyecto calle 30 tramo 1a.	6	realizacion de 26 escrituras publicas y registro a los 26 propietarios.	0%	Reasentamiento Lineamientos del Min de transporte y BID.																				
10	26	Seguimiento Procesos de Reasentamiento a las U. S elegibles.Poyecto calle 30 tramo 1a.	7	Un mayor número de propietarios a Reasentar que habiten en los predios afectados.	0%																					
11	82	Liquidación de reconocimientos Económicos y entrega de pago.Poyecto calle 30 tramo 1a.	6	liquidacion y reconocimientos económicos de los 40 predios	0%																					presupuestal se inicio proceso de ocmpra por un predio en cual se hizo la liquidación.
12	varia	Sistematización de La Información y entrega de matriz a la UMUS.Poyecto calle 30 tramo 1a.	1	Hasta el 11 Socioeconomicas, avaluos, ofertas, notificaciones, reconocimientos	50%																					acorde los censos actualizados, fichas realizadas y todo lo relacionado con la
13	variab	Atención a la comunidad y peticiones , Quejas y Recursos, (PQR)..Poyecto calle 30 tramo 1a.		Asesoría y comunicados atendidos de acuerdo a lo solicitado	100%																					Se brinda asesoría y acompañamiento desde todas las áreas requeridas por la comunidad acerca del proyecto SETP.
1	45	Elaboración y actualización de Censos Socioeconomicos .Poyecto Av. Del Rio tramo 1, entre crr 4ta y cra 5ta	diseños	45 predios actualizados y elaborados	100%																				Se actualizaron 67 censos Socioeconomicos por U.S. a los predios a afectar por el proyecto.	
2	45	Elaboración de Estudios de Títulos .Poyecto Av. Del Rio tramo 1, entre crr 4ta y cra 5ta	1	Elaboración de 45 estudios de titulos	100%																				Se realizaron 46 estudios de titulos de los predios afectados.	
3	45	Prediales.Poyecto Av. Del Rio tramo 1, entre crr 4ta y cra 5ta	1 Y 2	Elaboracion de 45 fichas prediales que se requiere	100%																				Se realizaron 45 fichas Prediales .	
4	45	Realización de los Avaluos.Poyecto Av. Del Rio tramo 1, entre crr 4ta y cra 5ta	3	Realizar los 45 avaluos en la medida	100%																				parte de la lonja, revisadas y aprobadas por el área	



**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD
FORMATO PLAN DE ACCIÓN**

CÓDIGO EGE-FO-04

VERSIÓN 1.0

VIGENCIA	PROCESO	RESPONSABLE	OBJETIVO ESTRATEGICO
2015	GESTION PREDIAL Y REASENTAMIENTO	MASSIEL MARTINEZ PINO	Realizar adquisición predial necesaria para la construcción de las obras correspondientes al Sistema Estratégico de Transporte Público de Santa Marta, conjuntamente, desarrollar un plan de reasentamiento que permita de manera efectiva el reasentamiento de todas aquellas familias o individuos que de alguna manera se verán afectadas por la realización, desarrollo y funcionamiento del proyecto, además de garantizar las estrategias correspondientes que minimicen el impacto socioeconómico de las unidades sociales afectadas.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Actividades	No. Actividad	Indicador de	Avances a Diciembre	Acción Presupuestal	Línea Base	2015												OBSERVACIONES					
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
5	45	Oferta de Compras,(citacion, notificación e inscripcion).Poyecto Av. Del Rio tramo 1, entre crr 4ta y cra 5ta	4	45 Predios a ofertar	66%	Diagnóstico Visual Preliminar en Campo, Estudios y Diseños Urbanos, paisajísticos y técnicos de los elementos del SETP, Diagnósticos Socioeconómicos del Plan de Reasentamiento, Lineamientos del Min de transporte y BID.																	Aprobados por presupuesto y priorizados para el 2014 31 predios, de los cuales 30 conocen la oferta y aceptados 17 notificados 30. pendiente por presupuesto 2015
6	45	Firma, promesa de compraventa o proceso de expropiación, .Poyecto Av. Del Rio tramo 1, entre crr 4ta y cra 5ta	5	Se determina 45 predios para promesa de compraventa	29%																		33 predios a ofertar en el año 2014; a la fecha se ha realizado 13 promesas de compraventa/contrato
7	1	Realización del plan de reasentamiento y socialización.	Hasta el 11	reasentamiento, socialización y la no	80%																		falta actualizar los avances del 2015
8	45	Entrega de predios y demolición .Poyecto Av rio tramo 1.	5,6 y 8	Demolicion de los 45 predios	7.78%																		3 predios entregados
9	25	Realización de Escritura Pública.Poyecto Av. Del Rio tramo 1, entre crr 4ta y cra 5ta	6	25 predios	12%																		3 escrituras públicas en tramite de notaria de 26 propietarios
10	32	Seguimiento ex post, Procesos de Reasentamiento a las U. S elegibles.Poyecto Av. Del Rio tramo 1, entre crr 4ta y cra 5ta	7	Número de propietarios a Reasentar que habiten en el predio	6%																		29 Unidades Sociales a reasentar.
11	72	Liquidación de reconocimientos Económicos y entrega de pago.Poyecto Av. Del Rio tramo 1, entre crr 4ta y cra 5ta	6	liquidacion y reconocimientos económicos de los 45 predios	58%																		cuales ya se a preliquidados de los reconocimientos económicos del 82% de las U.S asociadas a estos.
12	1	Sistematización de La Información y entrega de la matriz a la UMUS.Poyecto Av. Del Rio tramo 1, entre crr 4ta y cra 5ta	Hasta el 11	Socioeconomicas, avaluos, ofertas, notificaciones,	80%																		acorde los censos actualizados, fichas realizadas y todo lo
13	varia	Atencion a la comunidad y peticiones, Quejas y Recursos, (PQR)..Poyecto Av. Del Rio tramo 1,		Asesoría y comunicados	100%																		acompañamiento desde todas las áreas requeridas



**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD
FORMATO PLAN DE ACCIÓN**

CÓDIGO EGE-FO-04

VERSIÓN 1.0

VIGENCIA
2015

PROCESO	RESPONSABLE	OBJETIVO ESTRATEGICO
GESTION PREDIAL Y REASENTAMIENTO	MASSIEL MARTINEZ PINO	Realizar adquisición predial necesaria para la construcción de las obras correspondientes al Sistema Estratégico de Transporte Público de Santa Marta, conjuntamente, desarrollar un plan de reasentamiento que permita de manera efectiva el reasentamiento de todas aquellas familias o individuos que de alguna manera se verán afectadas por la realización, desarrollo y funcionamiento del proyecto, además de garantizar las estrategias correspondientes que minimicen el impacto socioeconómico de las unidades sociales afectadas.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES																	
Actividades		No. Actividad	Indicador de	Avances a Diciembre	Acción Presupuestal	Línea Base	2015										OBSERVACIONES
1	2	Elaboración y actualización de censos Socioeconomicos.Poyecto Av. Del Ferrocarril Tramo 1 entre cra 1ta y ckle 22	diseños	2 Predios para actualización de censos	100%											Se actualizaron 2 censos por U.S.	
2	2	Elaboración de Estudios de Títulos .Poyecto Av. Del Ferrocarril Tramo 1 entre cra 1ta y ckle 22	1	2 Predios para la elaboración de estudios de titulos	100%											Se elaboraron 2 estudios de titulos a los predios afectados	
3	2	Actualizacion Fichas Prediales .Poyecto Av. Del Ferrocarril Tramo 1 entre cra 1ta y ckle 22	1 Y 2	2 fichas prediales	100%											Realización de 2 fichas prediales	
4	2	Realización de los Avalúos .Poyecto Av. Del Ferrocarril Tramo 1 entre cra 1ta y ckle 22	3	2 Avalúos	100%											Elaborados 2 avalúos por parte de lonja y aprobados por el área técnica de	
5	2	Oferta de Compras,(citacion, notificacion e inscripcion).Poyecto Av. Del Ferrocarril Tramo 1 entre cra 1ta y ckle 22	4	2 Predios a Ofertar	50%											oferta de compra; y un convenio del predio de la Gobernación	
6	2	Firma, promesa de compraventa o proceso de expropiación, .Poyecto Av. Del Ferrocarril Tramo 1 entre cra 1ta y ckle 22	5	Se determina 2 predios para promesa de compraventa	0%											A la fecha no se ha realizado ninguna firma de promesa de compraventa.	
7	2	Entrega de predios y demolición .Poyecto calle 30 tramo 1a..Poyecto Av. Del Ferrocarril Tramo 1 entre cra 1ta y ckle 22	5,6 y 8	Se determina 2 predios para demolicion	50%											AO Entrego el predio para demolicion. No acepto la oferta.	
8	2	Realización de Escritura Pública .Poyecto Av. Del Ferrocarril Tramo 1 entre cra 1ta y ckle 22	6	Deteminar 2 predios para las escrituras públicas.	0%												
9	0	Procesos de Reasentamiento a las U. S elegibles y seguimiento ex post .Poyecto Av. Del Ferrocarril Tramo 1 entre cra 1ta y ckle 22	7	N/A	N/A											NO APLICA	
10	1	Liquidación de reconocimientos Económicos y entrega de pago .Poyecto Av. Del Ferrocarril Tramo 1 entre cra 1ta y ckle 22	6	reconocimientos económicos de los 2 predios	50%											se liquido y se notifico un predio correspondiente a AO.	



**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD
FORMATO PLAN DE ACCIÓN**

CÓDIGO EGE-FO-04

VERSIÓN 1.0

VIGENCIA
2015

PROCESO	RESPONSABLE	OBJETIVO ESTRATEGICO
GESTION PREDIAL Y REASENTAMIENTO	MASSIEL MARTINEZ PINO	Realizar adquisición predial necesaria para la construcción de las obras correspondientes al Sistema Estratégico de Transporte Público de Santa Marta, conjuntamente, desarrollar un plan de reasentamiento que permita de manera efectiva el reasentamiento de todas aquellas familias o individuos que de alguna manera se verán afectadas por la realización, desarrollo y funcionamiento del proyecto, además de garantizar las estrategias correspondientes que minimicen el impacto socioeconómico de las unidades sociales afectadas.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES																			
No.	Actividades	No. Actividad	Indicador de	Avances a Diciembre	Acción Presupuestal	Línea Base	2015												OBSERVACIONES
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
11	1	Sistematización de La Información y entrega de la matriz a la UMUS.Poyecto Av. Del Ferrocarril Tramo 1 entre cra 1ta y ccle 22	Hasta el 11	Producto de los censos de las fichas Socioeconomicas.	90%												acorde los censos actualizados, fichas realizadas y todo lo relacionado con la información suministrada del		
12	varia	Atención a la comunidad y peticiones , Quejas y Recursos, (PQR). .Poyecto Av. Del Ferrocarril Tramo 1 entre cra 1ta y ccle 22		Asesoría y comunicados atendidos de acuerdo a lo solicitado	100%												por parte del equipo de Reasentamiento del SETP se realiza en la medida que la comunidad lo requiera,		
1	14	Elaboración y actualización de Censos Socioeconomicos .Poyecto Puentes Cra 4ta y Cra 5ta	diseños	Actualización de 14 predios de censos Socioeconomicos de los Ptes cra 4 y cra	100%												Se actualizaron 14 predios a intervenir entre Ptes cra 4 y cra 5ta.		
2	14	Elaboración de Estudios de Títulos. Poyecto Puentes Cra 4ta y Cra 5ta	1	Realización total de 16 estudios de titulos a los pedios de los Pte 4	100%												Realización de 14 estudios de titulos a los predio de los ptes cra 4ta y cra 5ta		
3	14	Actualización Fichas Prediales. Poyecto Puentes Cra 4ta y Cra 5ta. Poyecto Puentes Cra 4ta y Cra	1 Y 2	entre los Ptes cra 4 y cra 5ta.	100%												de 14 fichas prediales relacionando los ptes cra 4ta		
4	14	Realización de los Avalúos. Poyecto Puentes Cra 4ta y Cra 5ta	3	14 Avalúos entre los Ptes cra 4 y cra5ta.	100%												lonja 14 avaluos de los Ptes cra 4ta y cra 5ta; los cuales		
5	14	Oferta de Compras,(citacion, notificacion e inscripcion). Poyecto Puentes Cra 4ta y Cra 5ta	4	14 Predios de Ptes cra 4ta y cra 5ta a ofertar.	100%												de pte cra 4ta ha sido notificado y 4 han aceptado		
6	14	Firma, promesa de compraventa o proceso de expropiación, . Poyecto Puentes Cra 4ta y Cra 5ta	5	predios para firma de promesa de compraventa entre	64%												promesa o contrato de compraventa en el proyecto cra 4ta y 5 en pte cra 5ta. Predios entregados en pte		
7	1	Realización del plan de reasentamiento y socialización.	Hasta el 11	reasentamiento , socializacion y la no	100%														
8	14	Entrega de predios y demolición .Poyecto puentes cras 4ta y 5ta.	5,6 y 8	entrega y demolicion de 14 predios	64%												demolicion. 3 pendientes los arriendos para entregar el predio , 3 pendiente		



**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD
FORMATO PLAN DE ACCIÓN**

CÓDIGO EGE-FO-04

VERSIÓN 1.0

VIGENCIA
2015

PROCESO	RESPONSABLE	OBJETIVO ESTRATEGICO
GESTION PREDIAL Y REASENTAMIENTO	MASSIEL MARTINEZ PINO	Realizar adquisición predial necesaria para la construcción de las obras correspondientes al Sistema Estratégico de Transporte Público de Santa Marta, conjuntamente, desarrollar un plan de reasentamiento que permita de manera efectiva el reasentamiento de todas aquellas familias o individuos que de alguna manera se verán afectadas por la realización, desarrollo y funcionamiento del proyecto, además de garantizar las estrategias correspondientes que minimicen el impacto socioeconómico de las unidades sociales afectadas.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Actividades	No. Actividad	Indicador de	Avances a Diciembre	Acción Presupuestal	Línea Base	2015												OBSERVACIONES	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
9	5	Realización de Escritura Pública . Poyecto Puentes Cra 4ta y Cra 5ta	Determinar 14 escrituras públicas para los predios afectados	16%	Lineamientos del Min de transporte y BID.														1 escritura pública en trámite de notaria del proyecto cra 5ta. De 5 propietarios
10	8	Procesos de Reasentamiento a las U. S elegibles y seguimiento ex post. Poyecto Puentes Cra 4ta y	Numero de propietarios a	50%															cra 4ta y de la cra 5ta 4 predios a reasentar
11	40	Liquidación de reconocimientos Económicos y entrega de pago . Poyecto Puentes Cra 4ta y Cra 5ta	40 U.S. identificadas	94%															pte cra 5ta; pendiente una unidad social por aporte de documento; pte cra 4ta 2 pendientes por aporte de documentos
12	1	Sistematización de La Información y entrega de la matriz a la UMUS. Poyecto Puentes Cra 4ta y Cra 5ta	Socioeconomicas, avaluos, ofertas, notificaciones, reconocimientos	100%															acorde los censos actualizados, fichas realizadas y todo lo relacionado con la información suministrada del
13	varia	Atención a la comunidad y peticiones, quejas y Recursos, (PQR).. Poyecto Puentes Cra 4ta y Cra 5ta	Asesoría y comunicados atendidos de acuerdo	100%															cuando solicite información. Y actyalización de base de datos de los PQR entrantes y
1	1	Elaboracion y actualizacion de Censos Socioeconomicos. Poyecto A.V del Libertador Tramo 1 (entre av ferr hasta la quinta de san pedro alejandrino).	Realización 1 censo	100%		Diagnóstico Visual													se logro realizar un solo censo
2	1	Elaboracion de Estudios de Titulos. Poyecto A.V del Libertador Tramo 1 (entre av ferr hasta la quinta de san pedro alejandrino)	Realización 1 estudio de titulo	100%														Se realizo 1 estudio de título	
3	1	Actualizacion Fichas Prediales Poyecto A.V del Libertador Tramo 1 (entre av ferr hasta la quinta de san pedro alejandrino)	Realización 1 ficha predial	100%														1 ficha predial realizada FALTA actualizarla con resolucio IGAC.	
4	1	Realización de los Avalúos con resolucio IGAC. . Poyecto A.V del Libertador Tramo 1 (entre av ferr hasta la quinta de san pedro alejandrino)	Realización 1 avaluó	50%														1 avaluó de la A.V Libertador el cual no se ha ofertado.	



**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD
FORMATO PLAN DE ACCIÓN**

CÓDIGO EGE-FO-04

VERSIÓN 1.0

VIGENCIA	PROCESO	RESPONSABLE	OBJETIVO ESTRATEGICO
2015	GESTION PREDIAL Y REASENTAMIENTO	MASSIEL MARTINEZ PINO	Realizar adquisición predial necesaria para la construcción de las obras correspondientes al Sistema Estratégico de Transporte Público de Santa Marta, conjuntamente, desarrollar un plan de reasentamiento que permita de manera efectiva el reasentamiento de todas aquellas familias o individuos que de alguna manera se verán afectadas por la realización, desarrollo y funcionamiento del proyecto, además de garantizar las estrategias correspondientes que minimicen el impacto socioeconómico de las unidades sociales afectadas.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Actividades	No. Actividad	Indicador de	Avances a Diciembre	Acción Presupuestal	Línea Base Visual	2015												OBSERVACIONES						
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
5	1	Oferta de compra, (ofertación, notificación e inscripción). Poyecto A.V del Libertador Tramo 1 (entre av ferr hasta la quinta de san pedro alejandrino)	4	1 Oferta de compra .	0%	Accion Presupuestal Línea Base Visual Preliminar en Campo, Estudios y Diseños Urbanos, paisajísticos y técnicos de los elementos del SETP, Diagnósticos Socioeconómicos del Plan de Reasentamiento, Lineamientos del Min de transporte y BID.																		
6	1	Firma, promesa de compraventa o proceso de expropiación,. Poyecto A.V del Libertador Tramo 1 (entre av ferr hasta la quinta de san pedro alejandrino)	5	firma de promesa de compraventa o proceso de expropiación de 2 predios	0%																			
7	1	Realización del plan de reasentamiento y/o documento gestion predial y socialización. Poyecto A.V del Libertador Tramo 1	Hasta el 11	N/A	N/A																			
8	1	Entrega de predios y demolición .Poyecto A.V del Libertador Tramo 1	5,6 y 7	entrega de 1 predios y su demolicion	0%																			
9	1	Realización de Escritura Pública. Poyecto A.V del Libertador Tramo 1 (entre av ferr hasta la quinta de san pedro alejandrino)	6	1 Escritura pública	0%																			
10	1	Procesos de Reasentamiento a las U. S elegibles. Poyecto A.V del Libertador Tramo 1 (entre av ferr hasta la quinta de san pedro alejandrino)	7	Número de propietarios a Reasentar que habiten en el predio	0%																			
11	1	Liquidación de reconocimientos Economicos y entrega de pago. Poyecto A.V del Libertador Tramo 1 (entre av ferr hasta la quinta de san pedro alejandrino)	6	Número de propietarios a Reasentar que habiten en el predio	0%																			
12	1	Sistematización de La información y entrega de la matriz a la UMUS. Poyecto A.V del Libertador Tramo 1 (entre av ferr hasta la quinta de san pedro alejandrino)	Hasta el 11	producto de las fichas Socioeconomicas, avaluos, ofertas,	55%																			Se actualiza la base de datos acorde los censos actualizados, fichas realizadas y todo lo
13	varia	Atención a la comunidad y peticiones, Quejas y Recursos, (PQR).. Poyecto A.V del Libertador Tramo 1 (entre av ferr hasta la quinta de san pedro alejandrino)		Asesoría y comunicados atendidos de acuerdo a lo solicitado	100%																			Pendiente de la comunidad cuando solicite información.



**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD
FORMATO PLAN DE ACCIÓN**

CÓDIGO EGE-FO-04

VERSIÓN 1.0

VIGENCIA	PROCESO	RESPONSABLE	OBJETIVO ESTRATEGICO
2015	GESTION PREDIAL Y REASENTAMIENTO	MASSIEL MARTINEZ PINO	Realizar adquisición predial necesaria para la construcción de las obras correspondientes al Sistema Estratégico de Transporte Público de Santa Marta, conjuntamente, desarrollar un plan de reasentamiento que permita de manera efectiva el reasentamiento de todas aquellas familias o individuos que de alguna manera se verán afectadas por la realización, desarrollo y funcionamiento del proyecto, además de garantizar las estrategias correspondientes que minimicen el impacto socioeconómico de las unidades sociales afectadas.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES																				
Actividades			No. Actividad	Indicador de	Avances a Diciembre	Acción Presupuestal	Línea Base del Plan de Reasentamiento, Lineamientos del Min de transporte y BID.	2015												OBSERVACIONES
8	2	Entrega de predios y demolición .Poyecto carrera 5ta tramo 2 (entre calle 22 hasta la av ferrocarril)	5,6 y 8	entrega de 2 predios y su demolicion	0%										lo entrega en enero					
9	2	Realización de Escritura Pública. Poyecto carrera 5ta tramo 2 (entre calle 22 hasta la av ferrocarril)	6	realizacion de 2 escrituras y registros	0%															
10	1	Prceos de Reasentamiento a las U. S elegibles. Poyecto carrera 5ta tramo 2 (entre calle 22 hasta la av ferrocarril)	7	reasentamiento de 1 predio y seguimiento	50%										N/A					
11	3	Liquidación de reconocimientos Económicos y entrega de pago. Poyecto carrera 5ta tramo 2 (entre calle 22 hasta la av ferrocarril)	6	reconocimientos economicos para 2 predios	60%															
12	varia	Sistematización de La Información y entrega de la matriz a la UMUS. Poyecto carrera 5ta tramo 2 (entre calle 22 hasta la av ferrocarril)	1 Hasta el 11	Socioeconomicas, avaluos, ofertas, notificaciones,	50%										Se actualiza la base de datos acorde los censos actualizados, fichas realizadas y todo lo					
13	varia	Atención a la comunidad y peticiones , Quejas y Recursos, (PQR).. Poyecto carrera 5ta tramo 2 (entre calle 22 hasta la av ferrocarril)		Asesoría y comunicados atendidos de acuerdo a lo solicitado	100%										Pendiente de la comunidad cuando solicite información.					

VIGENCIA	PROCESO	RESPONSABLE	OBJETIVO ESTRATÉGICO
2015	INFRAESTRUCTURA		Planeación y construcción de obras de infraestructura

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES																		
Actividades	No.	Indicador de	Avances a	Acción	mes	ANO: 2015												Observaciones
4.8 Apoyo a contratación en liquidación de contratos		Contrato liquidado																
5 Reconstrucción Calle 30 (entre carrera 4 y carrera 5), Tramo I		Obra terminada																
5.1 Apoyo al área contratación en formulación de documentos precontractuales (Estudios y diseños, pliegos de obra e interventoría)		Documentos entregados																Documentos para aprobación de UMUS y BID
5.2 Actualización de presupuestos de obra mediante Construdata		Presupuesto actualizado																
5.3 Preparación de anexos técnicos para la contratación		Documentos entregados																
5.4 Apoyo a contratación con proceso de selección de contratistas de obra e		Obra contratada																
5.5 Seguimiento en ejecución de obra		Cumplimiento de cronograma de obra																
5.6 Seguimiento ambiental		Informe mensual																
5.7 Realización de informes y cargue de información a entidades		Informe mensual																
5.8 Apoyo a contratación en liquidación de contratos		Contrato liquidado																
6 Construcción del box culvert de agua lluvia de la carrera 19		Obra terminada																
6.1 Apoyo al área contratación en formulación de documentos precontractuales (Estudios y diseños, pliegos de obra e interventoría)		Documentos entregados																Documentos para aprobación de UMUS y BID
6.2 Actualización de presupuestos de obra mediante Construdata		Presupuesto actualizado																
6.3 Preparación de anexos técnicos para la contratación		Documentos entregados																
6.4 Apoyo a contratación con proceso de selección de contratistas de obra e		Obra contratada																
6.5 Seguimiento en ejecución de obra		Cumplimiento de cronograma de obra																
6.6 Seguimiento ambiental		Informe mensual																
6.7 Realización de informes y cargue de información a entidades		Informe mensual																
6.8 Apoyo a contratación en liquidación de contratos		Contrato liquidado																
7 Av. Libertador (Avenida del Ferrocarril- Quinta San Pedro)		Obra en ejecución																
7.1 Apoyo al área contratación en formulación de documentos precontractuales (Estudios y diseños, pliegos de obra e interventoría)		Documentos entregados																Documentos para aprobación de UMUS y BID
7.2 Actualización de presupuestos de obra mediante Construdata		Presupuesto actualizado																
7.3 Preparación de anexos técnicos para la contratación		Documentos entregados																
7.4 Apoyo a contratación con proceso de selección de contratistas de obra e		Obra contratada																
7.5 Seguimiento en ejecución de obra		Cumplimiento de cronograma de obra																
7.6 Seguimiento ambiental		Informe mensual																
7.7 Realización de informes y cargue de información a entidades		Informe mensual																
8 Elaboración del CONPES de seguimiento																		
8.1 Reuniones conceptuales de necesidades del sistema con demás procesos																		
8.2 Apoyo de elaboración de documento																		
8.3 Apoyo en la elaboración de cambios técnicos para su aprobación por gobierno nacional																		

Cifras en millones de pesos 2014

El valor de la acción presupuestal incluye el valor de obra y de servicios públicos, y su interventoría

