

V SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN SETP - VIGENCIA 2017



EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2017 VI BIMESTRE - VIGENCIA 2017




GESTIÓN PREDIAL Y REASENTAMIENTO


Adquirir los predios necesarios para la construcción de las obras correspondientes al proyecto, a través de la implementación de planes y programas que minimicen el impacto socioeconómico de las unidades sociales a intervenir.

EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2017

VI BIMESTRE VIGENCIA 2017

GESTIÓN PREDIAL Y REASENTAMIENTO

	Escritura Pública/Registro de Sentencias de predios o franjas de terreno requeridos	Liquidación de reconocimientos Económicos y entrega de pago	
 Proyecto Calle 30 entre Cra. 4ta y Cra. 5ta.	98%	95%	Pendiente pronunciamientos judiciales de 3 procesos de expropiación.
 Proyecto Calle 29 entre Cra 4ta y Cra 5ta	97%	96%	
 Proyecto Puentes Cra 4ta y Cra 5ta	97%	95%	



EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2017 VI BIMESTRE VIGENCIA 2017 GESTIÓN PREDIAL Y REASENTAMIENTO



Proyecto Av. del Libertador

90%

Firma, promesa de compraventa o proceso de expropiación

100%

Liquidación de reconocimientos Económicos y entrega de pago



Proyecto Calle 30 entre Cra. 12, 12a y 13

94%

Firma, promesa de compraventa o proceso de expropiación

95%

Escritura Pública/Registro de Sentencias de predios o franjas de terreno requeridos

97%

Liquidación de reconocimientos Económicos y entrega de pago

100%

Entrega de predios y demolición



Proyecto Puentes Av. Bavaria

100%

Realización y/o Actualización de los Avalúos con resolución IGAC

Realización del plan de reasentamiento, no objeción BID y socialización ante la comunidad.

Oferta de Compras, citación, notificación e inscripción con resolución IGAC

90%

Escritura Pública/Registro de Sentencias de predios o franjas de terreno requeridos

87%

Firma, promesa de compraventa o proceso de expropiación

90%

Entrega de predios y demolición

EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2017 VI BIMESTRE VIGENCIA 2017 GESTIÓN PREDIAL Y REASENTAMIENTO



100%

Elaboración y actualización de Censos socioeconómicos por predios con resolución IGAC

Elaboración de Estudios de Títulos

Elaboración de fichas prediales

100%

Realización y/o Actualización de los Avalúos con resolución IGAC

80%

Realización del plan de reasentamiento, no objeción BID y socialización ante la comunidad.

Proyecto Calle 30
entre Cra. 9 a 12.



0%

Oferta de Compras, citación, notificación e inscripción) con resolución IGAC

Firma, promesa de compraventa o proceso de expropiación

Entrega de predios y demolición

Escritura Pública/Registro de Sentencias de prédios o franjas de terreno requeridos

EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2017 VI BIMESTRE VIGENCIA 2017 GESTIÓN PREDIAL Y REASENTAMIENTO



**Proyecto Terminal de
Transferencia de Gaira**



**Proyecto Terminal de
Transferencia de Mamatoco**



**Proyecto Terminal de
Transferencia de Lucha**

Oferta de Compras, citación,
notificación e inscripción con
resolución IGAC

100%

100%

100%

Firma, promesa de compraventa o
proceso de expropiación, con
resolución IGAC

100%

100%

100%

Entrega de predios y demolición

96%

100%

100%

Realización de Escritura Pública /
Registro de Sentencia de
Expropiación

95%

100%

100%

Liquidación de reconocimientos
Económicos e indemnizaciones

90%



95%

70%

EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2017 VI BIMESTRE VIGENCIA 2017 GESTIÓN PREDIAL Y REASENTAMIENTO



Proyecto Patios y Talleres



EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2017 VI BIMESTRE - VIGENCIA 2017

GESTIÓN TÉCNICA INFRAESTRUCTURA

Planificación, construcción y control técnico ingenieril de los elementos que se requieren para la Operación del Sistema.

EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2017 VI BIMESTRE VIGENCIA 2017 GESTIÓN TÉCNICA - INFRAESTRUCTURA

Reconstrucción Av. Ferrocarril (Entre Cra. 3 y Calle 22) y Calle 22 (Entre Av. del Ferrocarril y Cra. 1)

Carrera 19 (entre Av. Libertador y Av. del Rio)



77.34%

Seguimiento en Ejecución de Obra

Seguimiento Ambiental

Realización de informes y cargue de información a Entidades

Apoyo a contratación en liquidación de contrato

100%




En proceso de liquidación, desde 28 -04-17 (**Firma de la liquidación unilateral desde el día 18 de octubre del 2017**), se ha programado proceso de licitación por Ley 80, a la fecha se esta trabajando en la modificación de documento de licitación el cual se encontraba elaborado con los lineamientos BID.

EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2017 VI BIMESTRE VIGENCIA 2017 GESTIÓN TÉCNICA - INFRAESTRUCTURA

Reconstrucción vía Líbano 2000 y Curinca

Reconstrucción Calle 30 (Entre Cra. 4ta y Cra. 5ta), Tramo I



Reconstrucción Calle 30 (entre carrera 12, 12A y carrera 13)

100% 

Fue solicitada por parte de la interventoría, una prórroga de 48 días, para poder terminar a satisfacción el proyecto.

EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2017 VI BIMESTRE VIGENCIA 2017 GESTIÓN TÉCNICA - INFRAESTRUCTURA

Av. Libertador (Av. del Ferrocarril - Cra. 19)


100%

Seguimiento en Ejecución de Obra

Seguimiento Ambiental

Realización de informes y cargue
de información a Entidades

Apoyo a contratación en
liquidación de contrato

OBRAS A EJECUTAR

Terminal de Gaira

➔ Junio 2018

Puente la Av. Bavaria


➔ Marzo 2018

Terminal de Mamatoco

➔ Marzo 2019

Carrera 5a (Av. Ferr - CI 22)

➔ Suspendida



EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2017 VI BIMESTRE - VIGENCIA 2017

GESTIÓN TÉCNICA OPERACIONES

Planificación y Estructuración de los elementos necesarios para la
Operación del Sistema

EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2017 VI BIMESTRE VIGENCIA 2017 GESTIÓN TÉCNICA - OPERACIONES

ACTIVIDADES DESCRITAS:

- Evaluación de competencias y cumplimiento del plan de transición. **100%**  Se evaluó a 31 de diciembre, el cumplimiento de los compromisos de las empresas de transporte: Documento de conformación del operador y democratización de la propiedad (70%).
 1. Revisión de los resultados de los diseños de detalle de la terminal de transferencia de Gaira,
 2. Consolidación de los documentos previos para la contratación de los diseños de detalle de las terminales de transferencias de Mamatoco y la Lucha y de los patios y talleres de Mamatoco, La Vega y Gaira.
 3. Trabajo conjunto con la secretaria de movilidad y amoblamiento urbano para la ubicación definitiva de los paraderos..
- Acompañamiento técnico en los procesos previos al funcionamiento de la infraestructura operacional (TT, PT, P) **100%** 
 1. Revisión de los resultados de los diseños de detalle de la terminal de transferencia de Gaira,
 2. Consolidación de los documentos previos para la contratación de los diseños de detalle de las terminales de transferencias de Mamatoco y la Lucha y de los patios y talleres de Mamatoco, La Vega y Gaira.
 3. Trabajo conjunto con la secretaria de movilidad y amoblamiento urbano para la ubicación definitiva de los paraderos..
- Mesas de concertación técnica de los resultados de la estructuración de detalle con empresarios del TPC. **100%**  El decreto de reposición: sancionado 18 de septiembre de 2017 y publicado el 17 de octubre de 2017.
- Expedición de Normativa que modifica la existente para dar inicio al plan de transición del TPC al SETP. **95%**  Borrador de decreto de reestructuración del servicio que modifica el decreto 471 de 2009. Se están realizando mesas de trabajo con el equipo técnico de la Sec. Mov y Jurídica de la alcaldía.

EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2017 VI BIMESTRE VIGENCIA 2017 GESTIÓN TÉCNICA - OPERACIONES

ACTIVIDADES DESCRITAS:

- Trabajos interinstitucionales con otras dependencias de la alcaldía
- Acompañamiento en la socialización de los resultados de la estructuración de detalle de los elementos del SETP con gremio de transportadores y comunidad en general.
- Validación de los diseños de la ETLF por el Departamento Nacional de Planeación.


100%



100%



100%



EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2017 VI BIMESTRE - VIGENCIA 2017

GESTIÓN FINANCIERA

Hacer seguimiento de los recursos y la información financiera y contable previstos para el desarrollo del proyecto, apoyando al Ministerio de Transporte en la elaboración y presentación de los informes financieros requeridos por la Banca Multilateral, las entidades del estado y los organismos de control, así como de brindar apoyo ágil y eficiente a las áreas de la entidad.

EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2017 VI BIMESTRE VIGENCIA 2017 GESTIÓN FINANCIERA

ACTIVIDADES DESCRITAS:

- Implementación de Software Publifinanzas con los módulos financieros.
(Presupuesto, contabilidad y Tesorería)
- Cumplimiento de Informes financieros a las Entidades Nacionales y Entes de Control.
- Procedimientos de justificación y desembolsos de recursos Nación
- Implementación documento CONPES 3833

100%




100%



100%



40%



EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2017 VI BIMESTRE - VIGENCIA 2017

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Brindar oportunidad y eficiencia en el suministro de recursos físicos y servicios de apoyo administrativo para el cumplimiento de los objetivos misionales y el normal funcionamiento de los procesos del SETP.

EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2017 VI BIMESTRE VIGENCIA 2017 GESTIÓN ADMINISTRATIVA

ACTIVIDADES DESCRITAS


- Ejecución del cronograma de Mantenimiento Preventivo.
- Evaluar, identificar y ajustar las necesidades tecnológicas para mejorar los procesos administrativos de la entidad.
- Adquisición de equipos de computo para la entidad, servidores e impresoras
- Programa de Capacitaciones

33% 

100% 

20% 

60% 



EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2017 VI BIMESTRE - VIGENCIA 2017

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Planificar e implementar las políticas de seguimiento, medición y análisis del Sistema de Gestión Integral de la Calidad para demostrar su conformidad con las normas aplicables y mejorar continuamente en la búsqueda de eficiencia, eficacia y efectividad de su desempeño.

EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2017 VI BIMESTRE VIGENCIA 2017 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Implementación y Seguimiento a la Eficiencia Administrativa de Recursos



80%

Se implementaron mejoras a los servicios públicos, así como estrategias relacionadas con el menor consumo de papelería y mejoras al uso de papel de las actividades relacionadas con el procedimiento para pagos.

Ciclo de Auditorías del Sistema de Gestión Calidad

94%

Se desarrolló revisión a las áreas de Financiera, Contable, Tesorería, Talento Humano, Sistemas, Comunicaciones, administrativa, proceso Gestión Predial y Reasentamiento, Infraestructura, operación, ambiental y Jurídica y Contratación.

Seguimiento a la Administración de la Gestión Documental en su actualización

75%




100%

Mantenimiento y Actualización del Sistema de Gestión de la Calidad

Atención a las solicitudes de asesoría y acompañamiento a las dependencias de la Entidad y presentación de recomendaciones de mejora

Sensibilizar las Actualizaciones en el Sistema de Gestión de Calidad



¡MUY BIEN!

EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2017 VI BIMESTRE - VIGENCIA 2017

GESTIÓN DOCUMENTAL

Administrar el Sistema de Gestión Documental del SETP Santa Marta, con el fin de garantizar de manera eficaz el manejo, custodia, preservación de la documentación interna y externa permitiendo su disposición oportuna.

EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2017

VI BIMESTRE VIGENCIA 2017

GESTIÓN DOCUMENTAL

Mantener actualizada la información de cajas y carpetas para la identificación de la documentación



100%




Revisiones y Actualizaciones al Manual de Gestión Documental.

Programar reuniones con el Comité de Archivo

Realizar capacitaciones con el personal para la aplicación de las TRD de cada dependencia

AVANCE DE CUMPLIMIENTO GD



EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2017 VI BIMESTRE - VIGENCIA 2017

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

Gestionar y divulgar información y comunicación en los niveles internos y externos de la Organización, propendiendo por el buen nombre e imagen del SETP Santa Marta S.A.S.

EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2017
VI BIMESTRE VIGENCIA 2017
GESTIÓN DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

Diseño de Campaña con la comunidad a través de actividades interactivas.

100% 

Crear la estrategia y el contenido para el Merchandising del SETP.

100% 

Estrategia de difusión de la información a nivel digital y medios tradicionales.

100% 

Actividades con área ambiental y social para dar a conocer otros enfoques del proyecto.

80% 

Creación de identidad de marca del SETP.

100% 

Organizar conferencia para opinión pública , taller con periodistas y contratistas sobre el SETP en el marco de los Juegos Bolivarianos.

100% 

EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2017 VI BIMESTRE VIGENCIA 2017

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

Coordinar la logística de los eventos del SETP como inauguraciones e inicio de obras.

100% 

Observaciones a plan de información y comunicación entre el SETP y las comunidades objeto de reasentamiento.


100% 

Campaña de comunicación interna y motivación a mejor contratista en redes sociales.

100% 

Campaña de Comunicación para la socialización en colegios y universidades.

100% 



EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2017 VI BIMESTRE - VIGENCIA 2017

GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN

Tramitar los diferentes procesos jurídicos y de contratación requeridos por la entidad, así mismo asesorar, orientar y asistir las diferentes áreas, mediante la estricta sujeción a la normatividad jurídica según sea el caso, con el fin de garantizar el cumplimiento de las metas del Plan de Acción Institucional.


**EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2017
VI BIMESTRE VIGENCIA 2017
GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN**



ACTIVIDADES DESCRITAS:

- Revisión y actualización de Registros relacionados con el proceso de Gestión Jurídica y Contratación.
- Elaboración de Manual de Instrucciones para suspensión de Contratos.
- Elaboración de Manual de Instrucciones para Prorrogas de Contratos.
- Aprobación del Instructivo para Contrato de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión.
- Elaboración de Formato Check List para Contratos de Mínimas Cuantías.
- Revisión y actualización del manual de imposición de multas

% DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN CON CORTE AL VI BIMESTRE – VIGENCIA 2017



Porcentaje estimado de
Cumplimiento según Plan

GRACIAS